



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PARQUE INFANTIL - HELENA COUTINHO - OLARIA

Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 39.303,61	R\$ 19.651,81	R\$ 9.825,90	R\$ 9.825,90	R\$ 39.303,61	22,77%
		100%	50%	25%	25%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.327,55	R\$ 2.327,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.327,55	1,35%
		100%	100%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.051,46	R\$ 4.236,02	R\$ 1.815,44	R\$ -	R\$ 6.051,46	3,51%
		100%	70%	30%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 9.363,91	R\$ -	R\$ 4.681,96	R\$ 4.681,96	R\$ 9.363,91	5,43%
		0%	0%	50%	50%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 3.321,30	R\$ -	R\$ 1.660,65	R\$ 1.660,65	R\$ 3.321,30	1,92%
		100%	0%	50%	50%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 32.157,95	R\$ 6.431,59	R\$ 19.294,77	R\$ 6.431,59	R\$ 32.157,95	18,63%
		100%	20%	60%	20%		
8.0	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS / ALAMBRADO	R\$ 3.027,15	R\$ -	R\$ 1.816,29	R\$ 1.210,86	R\$ 3.027,15	1,75%
		100%	0%	60%	40%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 44.340,96	R\$ -	R\$ 26.604,58	R\$ 17.736,38	R\$ 44.340,96	25,69%
		100%	R\$ -	60%	40%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 5.588,80	R\$ 1.117,76	R\$ 4.471,04	R\$ -	R\$ 5.588,80	3,24%
		100%	20%	80%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.532,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.532,90	R\$ 24.532,90	14,22%
		100%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 2.564,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.564,69	R\$ 2.564,69	1,49%
		100%	0%	0%	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 172.580,28	R\$ 33.764,73	R\$ 70.170,62	R\$ 68.644,93	R\$ 172.580,28	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 45.664,74	R\$ 8.934,15	R\$ 18.567,15	R\$ 18.163,45	R\$ 45.664,74	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 218.245,02	R\$ 42.698,87	R\$ 88.737,77	R\$ 86.808,38	R\$ 218.245,02	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 42.698,87	R\$ 88.737,77	R\$ 86.808,38	R\$ 218.245,02	100,00%
% DO MÊS			19,56%	40,66%	39,78%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			19,56%	40,66%	39,78%	100,00%	100,00%