



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

EGCP - Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos

Obra: ESPAÇO MULTIUSO

Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 103.874,08	R\$ 41.549,63	R\$ 24.929,78	R\$ 9.348,67	R\$ 9.348,67	R\$ 9.348,67	R\$ 9.348,67	R\$ 103.874,08	7,11%
		100%	40%	24%	9%	9%	9%	9%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 78.929,54	R\$ 63.143,63	R\$ 15.785,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.929,54	5,40%
		100%	80%	20%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 64.625,08	R\$ 19.387,52	R\$ 45.237,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.625,08	4,42%
		100%	30%	70%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 200.880,21	R\$ -	R\$ 60.264,06	R\$ 100.440,11	R\$ 40.176,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.880,21	13,74%
		100%	0%	30%	50%	20%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 34.793,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.396,56	R\$ 17.396,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.793,12	2,38%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 83.732,78	R\$ -	R\$ 8.373,28	R\$ 25.119,83	R\$ 25.119,83	R\$ 25.119,83		R\$ 83.732,78	5,73%
		100%	0%	10%	30%	30%	30%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 205.794,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.317,68	R\$ 82.317,68	R\$ 41.158,84	R\$ -	R\$ 205.794,19	14,08%
		100%	0%	0%	40%	40%	20%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 345.179,64	R\$ -	R\$ 34.517,96	R\$ 103.553,89	R\$ 103.553,89	R\$ 103.553,89	R\$ -	R\$ 345.179,64	23,61%
		100%	0%	10%	30%	30%	30%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 137.058,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.705,85	R\$ 41.117,55	R\$ 54.823,40	R\$ 27.411,70	R\$ 137.058,50	9,38%
		100%	0%	0%	10%	30%	40%	20%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 70.694,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.069,43	R\$ 21.208,29	R\$ 35.347,16	R\$ 7.069,43	R\$ 70.694,31	4,84%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.612,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.161,21	R\$ 21.483,63	R\$ 35.806,06	R\$ 7.161,21	R\$ 71.612,11	4,90%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.238,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.119,05	R\$ 10.119,05	R\$ 20.238,09	1,38%
		100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
14.0	PINTURA	R\$ 44.316,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.295,04	R\$ 13.295,04	R\$ 17.726,72	R\$ 44.316,81	3,03%
		100%	0%	0%	0%	30%	30%	40%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.461.728,46	R\$ 124.080,79	R\$ 189.108,55	R\$ 366.113,23	R\$ 375.017,19	R\$ 328.571,93	R\$ 78.836,78	R\$ 1.461.728,46	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 386.773,35	R\$ 32.831,78	R\$ 50.038,12	R\$ 96.873,56	R\$ 99.229,55	R\$ 86.940,13	R\$ 20.860,21	R\$ 386.773,35	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 1.848.501,81	R\$ 156.912,56	R\$ 239.146,67	R\$ 462.986,79	R\$ 474.246,74	R\$ 415.512,06	R\$ 99.696,99	R\$ 1.848.501,81	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 156.912,56	R\$ 396.059,23	R\$ 859.046,02	R\$ 1.333.292,76	R\$ 1.748.804,82	R\$ 1.848.501,81	R\$ 1.848.501,81	100,00%
% DO MÊS			8,49%	12,94%	25,05%	25,66%	22,48%	5,39%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			8,49%	21,43%	46,47%	72,13%	94,61%	100,00%	100,00%	100,00%