



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA SÃO JORGE

R01

Local: SÃO JORGE - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 78.475,01	R\$ 35.313,75	R\$ 15.695,00	R\$ 11.771,25	R\$ 11.771,25	R\$ 3.923,75	R\$ 78.475,01	16,20%
		100%	45%	20%	15%	15%	5%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 462,62	R\$ 462,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,62	0,10%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.209,31	R\$ 6.125,59	R\$ 3.062,79	R\$ 1.020,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.209,31	2,11%
		100%	60%	30%	10%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 94.624,07	R\$ -	R\$ 56.774,44	R\$ 23.656,02	R\$ 14.193,61	R\$ -	R\$ 94.624,07	19,54%
		100%	0%	60%	25%	15%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 7.896,34	R\$ -	R\$ 1.974,09	R\$ 2.368,90	R\$ 3.553,35	R\$ -	R\$ 7.896,34	1,63%
		100%	0%	25%	30%	45%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 46.980,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.396,18	R\$ 14.094,27	R\$ 23.490,45	R\$ 46.980,89	9,70%
		100%	0%	0%	20%	30%	50%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 80.179,74	R\$ -	R\$ 16.035,95	R\$ 24.053,92	R\$ 40.089,87	R\$ -	R\$ 80.179,74	16,56%
		100%	0%	20%	30%	50%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS / GUARDA CORPO	R\$ 43.746,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.562,00	R\$ 15.311,33	R\$ 21.873,33	R\$ 43.746,65	9,03%
		100%	0%	0%	15%	35%	50%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.682,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.670,72	R\$ 14.004,86	R\$ 21.007,29	R\$ 46.682,86	9,64%
		100%	R\$ -	0%	25%	30%	45%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 30.203,00	R\$ -	R\$ 3.020,30	R\$ 6.040,60	R\$ 7.550,75	R\$ 13.591,35	R\$ 30.203,00	6,24%
		100%	0%	10%	20%	25%	45%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.146,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.146,99	R\$ 35.146,99	7,26%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 9.665,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,08	R\$ 7.732,32	R\$ 9.665,40	2,00%
		0%	0%	0%	0%	20%	80%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 484.272,88	R\$ 41.901,96	R\$ 96.562,57	R\$ 96.540,51	R\$ 122.502,37	R\$ 126.765,47	R\$ 484.272,88	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 128.138,60	R\$ 11.087,26	R\$ 25.550,46	R\$ 25.544,62	R\$ 32.414,13	R\$ 33.542,14	R\$ 128.138,60	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 612.411,48	R\$ 52.989,22	R\$ 122.113,03	R\$ 122.085,13	R\$ 154.916,49	R\$ 160.307,61	R\$ 612.411,48	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 52.989,22	R\$ 122.113,03	R\$ 122.085,13	R\$ 154.916,49	R\$ 160.307,61	R\$ 612.411,48	100,00%
% DO MÊS			8,65%	19,94%	19,94%	25,30%	26,18%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			8,65%	19,94%	19,94%	25,30%	26,18%	100,00%	100,00%