



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

Local: NOVA SUÍÇA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 56.747,77	R\$ 14.186,94	R\$ 8.512,17	R\$ 8.512,17	R\$ 8.512,17	R\$ 8.512,17	R\$ 8.512,17	R\$ 56.747,77	9,42%
		100%	25%	15%	15%	15%	15%	15%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 30.061,80	R\$ 21.043,26	R\$ 9.018,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.061,80	4,99%
		100%	70%	30%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 29.768,29	R\$ 11.907,32	R\$ 17.860,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.768,29	4,94%
		100%	40%	60%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 76.787,25	R\$ -	R\$ 15.357,45	R\$ 38.393,63	R\$ 23.036,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.787,25	12,74%
		100%	0%	20%	50%	30%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 27.006,38	R\$ -	R\$ 16.203,83	R\$ 10.802,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.006,38	4,48%
		100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 32.699,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.349,80	R\$ 16.349,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.699,60	5,43%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 10.003,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,49	R\$ 8.502,76	R\$ -	R\$ 10.003,25	1,66%
		100%	0%	0%	0%	15%	85%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 146.098,62	R\$ -	R\$ 36.524,66	R\$ 109.573,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.098,62	24,24%
		100%	0%	25%	75%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 74.309,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.861,91	R\$ 29.723,82	R\$ 29.723,82	R\$ -	R\$ 74.309,56	12,33%
		100%	0%	0%	20%	40%	40%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 59.780,30	R\$ -	R\$ 5.978,03	R\$ 17.934,09	R\$ 17.934,09	R\$ 17.934,09	R\$ -	R\$ 59.780,30	9,92%
		100%	0%	10%	30%	30%	30%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.081,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.865,39	R\$ 2.216,35	R\$ -	R\$ 11.081,74	1,84%
		100%	0%	0%	0%	80%	20%	0%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.528,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.528,16	R\$ -	R\$ 1.528,16	0,25%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.794,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.794,86	R\$ 26.794,86	4,45%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 20.049,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004,91	R\$ 2.004,91	R\$ 16.039,30	R\$ 20.049,12	3,33%
		100%	0%	0%	0%	10%	10%	80%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 602.716,70	R\$ 47.137,52	R\$ 109.455,64	R\$ 216.428,11	R\$ 107.926,85	R\$ 70.422,26	R\$ 51.346,32	R\$ 602.716,70	100,00%
BDI	29,06%	R\$ 175.149,47	R\$ 13.698,16	R\$ 31.807,81	R\$ 62.894,01	R\$ 31.363,54	R\$ 20.464,71	R\$ 14.921,24	R\$ 175.149,47	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 777.866,17	R\$ 60.835,68	R\$ 141.263,45	R\$ 279.322,12	R\$ 139.290,39	R\$ 90.886,97	R\$ 66.267,56	R\$ 777.866,17	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 60.835,68	R\$ 202.099,13	R\$ 481.421,25	R\$ 620.711,64	R\$ 711.598,61	R\$ 777.866,17	R\$ 777.866,17	100,00%
% DO MÊS			7,82%	18,16%	35,91%	17,91%	11,68%	8,52%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			7,82%	25,98%	61,89%	79,80%	91,48%	100,00%	100,00%	100,00%