



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: CME HOSPITAL MATERNIDADE Dr. MÁRIO DUTRA DE CASTRO - READEQUAÇÃO

Local: CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 1.601,30	R\$ 1.601,30	R\$ 0,00	R\$ 1.601,30	4,37%
		100%	100%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.306,11	R\$ 1.306,11	R\$ -	R\$ 1.306,11	3,56%
		100%	100%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 945,51	R\$ 945,51	R\$ -	R\$ 945,51	2,58%
		100%	100%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 12.954,15	R\$ 9.067,91	R\$ 3.886,25	R\$ 12.954,15	35,35%
		100%	70%	30%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 6.642,84	R\$ -	R\$ 6.642,84	R\$ 6.642,84	18,13%
		100%	0%	100%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.547,12	R\$ -	R\$ 1.547,12	R\$ 1.547,12	4,22%
		100%	0%	100%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%		
14.0	PINTURA	R\$ 11.649,03	R\$ 2.329,81	R\$ 9.319,22	R\$ 11.649,03	31,79%
		100%	20%	80%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 36.646,06	R\$ 15.250,63	R\$ 21.395,43	R\$ 36.646,06	100,00%
BDI	20,37%	R\$ 7.464,80	R\$ 3.106,55	R\$ 4.358,25	R\$ 7.464,80	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 44.110,86	R\$ 18.357,18	R\$ 25.753,68	R\$ 44.110,86	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 18.357,18	R\$ 25.753,68	R\$ 44.110,86	100,00%
% DO MÊS			41,62%	58,38%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			41,62%	100,00%	100,00%	100,00%