

 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
Obra: PRAÇA DE RIOGRANDINA - ACADEMIA DA SAÚDE							
Local: RIOGRANDINA - NOVA FRIBURGO - RJ.							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01							
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 30.675,56	R\$ 12.270,22	R\$ 9.202,67	R\$ 9.202,67	R\$ 30.675,56	12,45%
		100%	40%	30%	30%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 11.688,42	R\$ 9.350,74	R\$ 2.337,68	R\$ -	R\$ 11.688,42	4,74%
		100%	80%	20%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.018,59	R\$ 7.214,87	R\$ 1.803,72	R\$ -	R\$ 9.018,59	3,66%
		100%	80%	20%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 61.655,97	R\$ 36.993,58	R\$ 24.662,39	R\$ -	R\$ 61.655,97	25,01%
		100%	60%	40%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 2.662,85	R\$ 1.597,71	R\$ 1.065,14	R\$ -	R\$ 2.662,85	1,08%
		100%	60%	40%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 5.621,93	R\$ -	R\$ 1.686,58	R\$ 3.935,35	R\$ 5.621,93	2,28%
		100%	0%	30%	70%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 25.474,62	R\$ -	R\$ 10.189,85	R\$ 15.284,77	R\$ 25.474,62	10,34%
		100%	0%	40%	60%		
8.0	COBERTURA	R\$ 29.423,91	R\$ -	R\$ 2.942,39	R\$ 26.481,52	R\$ 29.423,91	11,94%
		100%	0%	10%	90%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 38.729,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.729,65	R\$ 38.729,65	15,71%
		100%	0%	0%	100%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.780,77	R\$ -	R\$ 2.390,39	R\$ 2.390,39	R\$ 4.780,77	1,94%
		100%	0%	50%	50%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
13.0	PARQUES E JARDINS	R\$ 15.637,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.637,73	R\$ 15.637,73	6,34%
		100%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 11.107,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.107,87	R\$ 11.107,87	4,51%
		100%	0%	0%	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 246.477,87	R\$ 67.427,12	R\$ 56.280,80	R\$ 122.769,95	R\$ 246.477,87	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 65.218,04	R\$ 17.841,22	R\$ 14.891,90	R\$ 32.484,93	R\$ 65.218,04	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 311.695,91	R\$ 85.268,34	R\$ 71.172,70	R\$ 155.254,87	R\$ 311.695,91	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 85.268,34	R\$ 156.441,04	R\$ 311.695,91	R\$ 311.695,91	100,00%
% DO MÊS			27,36%	22,83%	49,81%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			27,36%	50,19%	100,00%	100,00%	100,00%