



Prefeitura Municipal De Nova Friburgo
Secretaria Municipal de Obras

Natureza:	OBRA: OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO GRAMPEADO	MÊS /ANO REF. :	mai/22
Localização:	LOCAL: RUA CARLOS EBOLI, CENTRO - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO	VALOR DA OBRA:	R\$ 794.391,48
		PRAZO DA OBRA:	180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL GERAL
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.182,25	R\$ 12.531,91	R\$ 1.891,61	R\$ 1.891,61	R\$ 1.891,61	R\$ 4.256,12	R\$ 23.645,12
		5%	53%	8%	8%	8%	18%	100%
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.650,63	R\$ 16.650,63	R\$ 16.650,63	R\$ 16.650,63	R\$ 16.650,63	R\$ 16.650,63	R\$ 99.903,80
		17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%
03.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 36.503,28						R\$ 36.503,28
		100%						100%
04.0	ESCAVAÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTES		R\$ 15.122,82					R\$ 15.122,82
			100%					100%
05.0	SOLO GRAMPEADO		R\$ 41.088,71	R\$ 123.266,13	R\$ 123.266,13	R\$ 123.266,13		R\$ 410.887,10
			10,0%	30%	30%	30%		100%
06.0	SISTEMA DE DRENAGEM						R\$ 23.628,33	R\$ 23.628,33
							100%	100%
07.0	PASSEIO PÚBLICO (RUA CARLOS EBOLI)						R\$ 9.911,36	R\$ 9.911,36
							100%	100%
CUSTO DA OBRA		R\$ 54.336,16	R\$ 85.394,07	R\$ 141.808,37	R\$ 141.808,37	R\$ 141.808,37	R\$ 54.446,44	R\$ 619.601,81
BDI DE 28,21%		R\$ 15.328,23	R\$ 24.089,67	R\$ 40.004,14	R\$ 40.004,14	R\$ 40.004,14	R\$ 15.359,34	R\$ 174.789,67
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 69.664,39	R\$ 109.483,74	R\$ 181.812,51	R\$ 181.812,51	R\$ 181.812,51	R\$ 69.805,79	R\$ 794.391,48
PERCENTUAL		8,77%	13,78%	22,89%	22,89%	22,89%	8,79%	100,00%