



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL HELENA COUTINHO

Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 74.754,76	R\$ 14.950,95	R\$ 11.960,76	R\$ 11.960,76	R\$ 11.960,76	R\$ 11.960,76	R\$ 11.960,76	R\$ 74.754,76	9,42%
		100%	20%	16%	16%	16%	16%	16%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 29.809,49	R\$ 20.866,64	R\$ 8.942,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.809,49	3,76%
		100%	70%	30%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.450,40	R\$ 1.960,32	R\$ 490,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,40	0,31%
		100%	80%	20%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 30.569,21	R\$ 15.284,61	R\$ 15.284,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.569,21	3,85%
		100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 14.815,33	R\$ -	R\$ 8.889,20	R\$ 5.926,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.815,33	1,87%
		100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 113.920,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.784,11	R\$ 45.568,22	R\$ 45.568,22	R\$ -	R\$ 113.920,56	14,35%
		100%	0%	0%	20%	40%	40%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 45.022,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69	R\$ 18.008,92	R\$ -	R\$ 45.022,29	5,67%
		100%	0%	0%	30%	30%	40%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 269.868,73	R\$ -	R\$ 161.921,24	R\$ 107.947,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.868,73	34,00%
		100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 102.761,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.552,25	R\$ 41.104,49	R\$ 41.104,49	R\$ -	R\$ 102.761,23	12,94%
		100%	0%	0%	20%	40%	40%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 40.105,09	R\$ -	R\$ 4.010,51	R\$ 12.031,53	R\$ 12.031,53	R\$ 12.031,53	R\$ -	R\$ 40.105,09	5,05%
		100%	0%	10%	30%	30%	30%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.818,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.409,46	R\$ 16.409,46	R\$ -	R\$ 32.818,92	4,13%
		100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.016,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,64	R\$ 2.409,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.016,59	0,51%
		100%	0%	0%	40%	60%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.660,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.660,86	R\$ 3.660,86	0,46%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 29.269,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,90	R\$ 5.853,81	R\$ 20.488,32	R\$ 29.269,03	3,69%
		100%	0%	0%	0%	10%	20%	70%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 793.842,49	R\$ 53.062,52	R\$ 211.499,24	R\$ 196.315,59	R\$ 145.918,01	R\$ 150.937,19	R\$ 36.109,94	R\$ 793.842,49	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 210.050,72	R\$ 14.040,34	R\$ 55.962,70	R\$ 51.945,11	R\$ 38.609,91	R\$ 39.937,98	R\$ 9.554,69	R\$ 210.050,72	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 1.003.893,21	R\$ 67.102,86	R\$ 267.461,94	R\$ 248.260,70	R\$ 184.527,91	R\$ 190.875,17	R\$ 45.664,63	R\$ 1.003.893,21	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 67.102,86	R\$ 334.564,80	R\$ 582.825,50	R\$ 767.353,41	R\$ 958.228,58	R\$ 1.003.893,21	R\$ 1.003.893,21	100,00%
% DO MÊS			6,68%	26,64%	24,73%	18,38%	19,01%	4,55%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			6,68%	33,33%	58,06%	76,44%	95,45%	100,00%	100,00%	100,00%