



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

EGCP - Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos

Obra: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADHEMAR F. COMBAT

Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.844,24	R\$ 2.844,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 2.844,24	1,96%
		100%	100%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.431,18	R\$ 4.715,59	R\$ 4.715,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.431,18	6,50%
		100%	50%	50%	0%	0%		
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	PAVIMENTAÇÃO/REVESTIMENTO	R\$ 4.187,55	R\$ 837,51	R\$ 2.093,78	R\$ 1.256,27	R\$ -	R\$ 4.187,55	2,89%
		100%	20%	50%	30%	0%		
5.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 2.905,51	R\$ 2.614,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,55	R\$ 2.905,51	2,00%
		100%	90%	0%	0%	10%		
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 75.462,31	R\$ 22.638,69	R\$ 30.184,92	R\$ 22.638,69	R\$ -	R\$ 75.462,31	52,02%
		100%	30%	40%	30%	0%		
7.0	ELÉTRICA	R\$ 1.786,24	R\$ -	R\$ 893,12	R\$ 893,12	R\$ -	R\$ 1.786,24	1,23%
		100%	0%	50%	50%	0%		
8.0	SERVIÇOS E PARQUES E JARDINS	R\$ 3.614,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.529,88	R\$ 1.084,23	R\$ 3.614,11	2,49%
		100%	0%	0%	70%	30%		
9.0	PINTURA	R\$ 44.833,55	R\$ -	R\$ 8.966,71	R\$ 13.450,07	R\$ 22.416,78	R\$ 44.833,55	30,91%
		100%	0%	20%	30%	50%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 145.064,69	R\$ 33.650,99	R\$ 46.854,12	R\$ 40.768,02	R\$ 23.791,56	R\$ 145.064,69	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 38.384,12	R\$ 8.904,05	R\$ 12.397,60	R\$ 10.787,22	R\$ 6.295,25	R\$ 38.384,12	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 183.448,81	R\$ 42.555,04	R\$ 59.251,72	R\$ 51.555,24	R\$ 30.086,81	R\$ 183.448,81	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 42.555,04	R\$ 101.806,76	R\$ 153.362,00	R\$ 131.893,57	R\$ 183.448,81	100,00%
% DO MÊS			23,20%	32,30%	28,10%	16,40%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			23,20%	55,50%	83,60%	100,00%	100,00%	100,00%