



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Obra: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Local: DUAS PEDRAS - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 25.319,04	R\$ 7.089,33	R\$ 6.076,57	R\$ 6.076,57	R\$ 6.076,57	R\$ 25.319,04	5,59%
		100%	28%	24%	24%	24%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 20.819,27	R\$ 6.245,78	R\$ 14.573,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.819,27	4,59%
		100%	30%	70%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.529,82	R\$ 1.529,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.529,82	0,34%
		100%	100%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 8.157,99	R\$ -	R\$ 8.157,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.157,99	1,80%
		100%	0%	100%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 1.169,63	R\$ 1.169,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,63	0,26%
		100%	100%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 36.736,25	R\$ -	R\$ 18.368,13	R\$ 18.368,13	R\$ -	R\$ 36.736,25	8,11%
		100%	0%	50%	50%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 51.713,21	R\$ -	R\$ 25.856,61	R\$ 25.856,61	R\$ -	R\$ 51.713,21	11,41%
		100%	0%	50%	50%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 11.654,33	R\$ 5.827,17	R\$ 5.827,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.654,33	2,57%
		100%	50%	50%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 214.474,82	R\$ -	R\$ 42.894,96	R\$ 85.789,93	R\$ 85.789,93	R\$ 214.474,82	47,33%
		100%	0%	20%	40%	40%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 7.972,51	R\$ -	R\$ 1.594,50	R\$ 3.189,00	R\$ 3.189,00	R\$ 7.972,51	1,76%
		100%	0%	20%	40%	40%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.626,70	R\$ -	R\$ 3.050,68	R\$ 3.813,35	R\$ 762,67	R\$ 7.626,70	1,68%
		100%	0%	40%	50%	10%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.784,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.784,33	R\$ 2.784,33	0,61%
		100%	0%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 63.230,71	R\$ -	R\$ 12.646,14	R\$ 25.292,28	R\$ 25.292,28	R\$ 63.230,71	13,95%
		100%	0%	20%	40%	40%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 453.188,61	R\$ 21.861,73	R\$ 139.046,23	R\$ 168.385,87	R\$ 123.894,79	R\$ 453.188,61	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 119.913,71	R\$ 5.784,61	R\$ 36.791,63	R\$ 44.554,90	R\$ 32.782,56	R\$ 119.913,71	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 573.102,32	R\$ 27.646,34	R\$ 175.837,86	R\$ 212.940,77	R\$ 156.677,35	R\$ 573.102,32	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 27.646,34	R\$ 203.484,20	R\$ 416.424,97	R\$ 573.102,32	R\$ 573.102,32	100,00%
% DO MÊS			4,82%	30,68%	37,16%	27,34%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			4,82%	35,51%	72,66%	100,00%	100,00%	100,00%