



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA

Local: LUMIAR - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 66.777,07	R\$ 53.421,66	R\$ 6.677,71	R\$ 6.677,71	R\$ 66.777,07	14,32%
		100%	80%	10%	10%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 5.733,13	R\$ 5.733,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.733,13	1,23%
		100%	100%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.524,08	R\$ 1.219,26	R\$ 304,82	R\$ -	R\$ 1.524,08	0,33%
		100%	80%	20%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 54.819,54	R\$ 54.819,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.819,54	11,75%
		100%	100%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 2.795,84	R\$ 1.397,92	R\$ 1.397,92	R\$ -	R\$ 2.795,84	0,60%
		100%	50%	50%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 228.927,10	R\$ -	R\$ 137.356,26	R\$ 91.570,84	R\$ 228.927,10	49,09%
		100%	0%	60%	40%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 61.162,63	R\$ -	R\$ 30.581,32	R\$ 30.581,32	R\$ 61.162,63	13,12%
		100%	0%	50%	50%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.808,43	R\$ 680,84	R\$ 2.723,37	R\$ 3.404,22	R\$ 6.808,43	1,46%
		100%	10%	40%	50%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.174,40	R\$ -	R\$ 4.322,08	R\$ 1.852,32	R\$ 6.174,40	1,32%
		100%	0%	70%	30%		
14.0	PINTURA	R\$ 31.632,87	R\$ -	R\$ 12.653,15	R\$ 18.979,72	R\$ 31.632,87	6,78%
		100%	0%	40%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 466.355,09	R\$ 117.272,35	R\$ 196.016,62	R\$ 153.066,12	R\$ 466.355,09	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 123.397,56	R\$ 31.030,26	R\$ 51.866,00	R\$ 40.501,30	R\$ 123.397,56	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 589.752,65	R\$ 148.302,62	R\$ 247.882,62	R\$ 193.567,41	R\$ 589.752,65	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 148.302,62	R\$ 396.185,23	R\$ 589.752,65	R\$ 589.752,65	100,00%
% DO MÊS			25,15%	42,03%	32,82%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			25,15%	67,18%	100,00%	100,00%	100,00%