



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Obra: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL HELENA COUTINHO**

**Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01**

| ITEM                  | SERVIÇO                                      | VALOR ITEM     | 30 DIAS       | 60 DIAS        | 90 DIAS        | 120 DIAS       | 150 DIAS       | 180 DIAS       | TOTAL          | % ITEM  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1.0                   | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO | R\$ 50.458,92  | R\$ 10.091,78 | R\$ 8.073,43   | R\$ 8.073,43   | R\$ 8.073,43   | R\$ 8.073,43   | R\$ 8.073,43   | R\$ 50.458,92  | 14,59%  |
|                       |                                              | 100%           | 20%           | 16%            | 16%            | 16%            | 16%            | 16%            |                |         |
| 2.0                   | DEMOLIÇÃO                                    | R\$ 13.723,31  | R\$ 9.606,32  | R\$ 4.116,99   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 13.723,31  | 3,97%   |
|                       |                                              | 100%           | 70%           | 30%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |         |
| 3.0                   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                        | R\$ 2.025,88   | R\$ 1.620,70  | R\$ 405,18     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.025,88   | 0,59%   |
|                       |                                              | 100%           | 80%           | 20%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |         |
| 4.0                   | ESTRUTURA                                    | R\$ 14.774,90  | R\$ 7.387,45  | R\$ 7.387,45   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 14.774,90  | 4,27%   |
|                       |                                              | 100%           | 50%           | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |                |         |
| 5.0                   | ALVENARIA                                    | R\$ 3.448,47   | R\$ -         | R\$ 2.069,08   | R\$ 1.379,39   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 3.448,47   | 1,00%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 60%            | 40%            | 0%             | 0%             | 0%             |                |         |
| 6.0                   | REVESTIMENTO                                 | R\$ 52.070,75  | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 10.414,15  | R\$ 20.828,30  | R\$ 20.828,30  | R\$ -          | R\$ 52.070,75  | 15,06%  |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 20%            | 40%            | 40%            | 0%             |                |         |
| 7.0                   | PAVIMENTO                                    | R\$ 13.064,25  | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 3.919,28   | R\$ 3.919,28   | R\$ 5.225,70   | R\$ -          | R\$ 13.064,25  | 3,78%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 30%            | 30%            | 40%            | 0%             |                |         |
| 8.0                   | COBERTURA                                    | R\$ 88.886,17  | R\$ -         | R\$ 53.331,70  | R\$ 35.554,47  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 88.886,17  | 25,71%  |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 60%            | 40%            | 0%             | 0%             | 0%             |                |         |
| 9.0                   | ESQUADRIAS                                   | R\$ 50.343,71  | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 10.068,74  | R\$ 20.137,48  | R\$ 20.137,48  | R\$ -          | R\$ 50.343,71  | 14,56%  |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 20%            | 40%            | 40%            | 0%             |                |         |
| 10.0                  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                  | R\$ 22.066,44  | R\$ -         | R\$ 2.206,64   | R\$ 6.619,93   | R\$ 6.619,93   | R\$ 6.619,93   | R\$ -          | R\$ 22.066,44  | 6,38%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 10%            | 30%            | 30%            | 30%            | 0%             |                |         |
| 11.0                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                        | R\$ 3.353,40   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.676,70   | R\$ 1.676,70   | R\$ -          | R\$ 3.353,40   | 0,97%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 0%             | 50%            | 50%            | 0%             |                |         |
| 12.0                  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS                        | R\$ 2.887,20   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 1.154,88   | R\$ 1.732,32   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.887,20   | 0,84%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 40%            | 60%            | 0%             | 0%             |                |         |
| 13.0                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      | R\$ 3.542,52   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 3.542,52   | R\$ 3.542,52   | 1,02%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 100%           |                |         |
| 14.0                  | PINTURA                                      | R\$ 25.084,05  | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.508,41   | R\$ 5.016,81   | R\$ 17.558,84  | R\$ 25.084,05  | 7,26%   |
|                       |                                              | 100%           | 0%            | 0%             | 0%             | 10%            | 20%            | 70%            |                |         |
| TOTAL DO ORÇAMENTO    |                                              | R\$ 345.729,97 | R\$ 28.706,26 | R\$ 77.590,47  | R\$ 77.184,26  | R\$ 65.495,84  | R\$ 67.578,35  | R\$ 29.174,78  | R\$ 345.729,97 | 100,00% |
| BDI                   | 26,46%                                       | R\$ 91.480,15  | R\$ 7.595,68  | R\$ 20.530,44  | R\$ 20.422,96  | R\$ 17.330,20  | R\$ 17.881,23  | R\$ 7.719,65   | R\$ 91.480,15  |         |
| TOTAL GERAL (com BDI) |                                              | R\$ 437.210,12 | R\$ 36.301,93 | R\$ 98.120,91  | R\$ 97.607,22  | R\$ 82.826,04  | R\$ 85.459,59  | R\$ 36.894,43  | R\$ 437.210,12 | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO       |                                              |                | R\$ 36.301,93 | R\$ 134.422,84 | R\$ 232.030,06 | R\$ 314.856,11 | R\$ 400.315,69 | R\$ 437.210,12 | R\$ 437.210,12 | 100,00% |
| % DO MÊS              |                                              |                | 8,30%         | 22,44%         | 22,33%         | 18,94%         | 19,55%         | 8,44%          | 100,00%        | 100,00% |
| % ACUMULADO           |                                              |                | 8,30%         | 30,75%         | 53,07%         | 72,01%         | 91,56%         | 100,00%        | 100,00%        | 100,00% |