



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL - EGCP

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

Obra: ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL EXISTENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II

Local: PARQUE DAS FLORES - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 24.861,96	R\$ 6.215,49	R\$ 3.729,29	R\$ 3.729,29	R\$ 3.729,29	R\$ 3.729,29	R\$ 3.729,29	R\$ 24.861,96	9,77%
		100%	25%	15%	15%	15%	15%	15%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 11.897,64	R\$ 7.138,58	R\$ 4.759,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.897,64	4,68%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.449,67	R\$ 1.014,77	R\$ 434,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,67	0,57%
		100%	70%	30%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 9.981,56	R\$ 1.996,31	R\$ 5.988,94	R\$ 1.996,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.981,56	3,92%
		100%	20%	60%	20%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 5.010,96	R\$ -	R\$ 3.006,58	R\$ 2.004,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.010,96	1,97%
		100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 54.914,67	R\$ -	R\$ 10.982,93	R\$ 27.457,34	R\$ 16.474,40	R\$ -	-	R\$ 54.914,67	21,58%
		100%	0%	20%	50%	30%	0%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 5.975,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.987,98	R\$ 2.987,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.975,95	2,35%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 40.174,23	R\$ 4.017,42	R\$ 16.069,69	R\$ 20.087,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.174,23	15,79%
		100%	10%	40%	50%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 42.928,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.292,89	R\$ 21.464,46	R\$ 17.171,57	R\$ -	R\$ 42.928,92	16,87%
		100%	0%	0%	10%	50%	40%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 11.079,97	R\$ -	R\$ 1.108,00	R\$ 2.215,99	R\$ 3.323,99	R\$ 4.431,99	R\$ -	R\$ 11.079,97	4,35%
		100%	0%	10%	20%	30%	40%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.458,84	R\$ -	R\$ 1.145,88	R\$ 2.291,77	R\$ 3.437,65	R\$ 4.583,54	R\$ -	R\$ 11.458,84	4,50%
		100%	0%	10%	20%	30%	40%	0%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.630,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.341,01	R\$ 7.630,02	3,00%
		100%	0%	0%	30%	0%	0%	70%		
14.0	PINTURA	R\$ 27.066,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706,69	R\$ 8.120,06	R\$ 16.240,12	R\$ 27.066,87	10,64%
		100%	0%	0%	0%	10%	30%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 254.431,26	R\$ 20.382,58	R\$ 47.225,27	R\$ 69.352,08	R\$ 54.124,46	R\$ 38.036,45	R\$ 25.310,43	R\$ 254.431,26	100,00%
BDI	26,50%	R\$ 67.424,28	R\$ 5.401,38	R\$ 12.514,70	R\$ 18.378,30	R\$ 14.342,98	R\$ 10.079,66	R\$ 6.707,26	R\$ 67.424,28	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 321.855,54	R\$ 25.783,96	R\$ 59.739,97	R\$ 87.730,37	R\$ 68.467,44	R\$ 48.116,11	R\$ 32.017,69	R\$ 321.855,54	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 25.783,96	R\$ 85.523,93	R\$ 173.254,30	R\$ 241.721,74	R\$ 289.837,85	R\$ 321.855,54	R\$ 321.855,54	100,00%
% DO MÊS			8,01%	18,56%	27,26%	21,27%	14,95%	9,95%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			8,01%	26,57%	53,83%	75,10%	68,78%	85,05%	100,00%	100,00%