



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Obra: CONSTRUÇÃO DA UBS RUI SANGLARD

R00 – Fev / 2025

Local: Rua José Poletti, lotes 01 e 02, no bairro Rui Sanglard - Conselheiro Paulino - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - Dez / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 4

ITEM - SERVIÇO		VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	TOTAL	% ITEM
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		58.960,11	3.653,41	7.515,13	7.882,48	5.171,15	2.485,53	2.218,91	1.657,95	1.349,57	1.797,95	2.335,51	1.552,58	2.844,49	3.868,94	7.130,18	7.496,33	58.960,11	2,06%
		100,00%	6,20%	12,75%	13,37%	8,77%	4,22%	3,76%	2,81%	2,29%	3,05%	3,96%	2,63%	4,82%	6,56%	12,09%	12,71%		
02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES		329.490,00	20.416,57	41.997,20	44.050,10	28.898,20	13.890,00	12.400,04	9.265,21	7.541,89	10.047,60	13.051,66	8.676,37	15.896,04	21.621,03	39.845,95	41.892,13	329.489,99	11,54%
		100,00%	6,20%	12,75%	13,37%	8,77%	4,22%	3,76%	2,81%	2,29%	3,05%	3,96%	2,63%	4,82%	6,56%	12,09%	12,71%		
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO		119.766,16	81.081,71	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.874,39	119.766,16	4,19%
		100,00%	67,70%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,40%		
04 - DEMOLIÇÃO		8.464,02	4.232,01	4.232,01	-00													8.464,02	0,30%
		100,00%	50,00%	50,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		263.153,51	92.103,72	92.103,73	52.630,70			26.315,35										263.153,50	9,22%
		100,00%	35,00%	35,00%	20,00%	0%	0%	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
06 - ESTRUTURA		778.024,51		77.802,45	155.604,90	233.407,35	155.604,90		77.802,45	77.802,45								778.024,50	27,25%
		100,00%	0%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0%	10,00%	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS		43.798,31					8.759,66	13.139,49	8.759,66	8.759,66	4.379,83							43.798,31	1,53%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
08 - REVESTIMENTO		200.864,79						40.172,96	40.172,96	40.172,96	60.259,44	20.086,48						200.864,80	7,03%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	0%	0%	0%	0%	0%		
09 - PAVIMENTO		172.774,71						17.277,47	34.554,94	51.832,41	34.554,94		17.277,47	17.277,47				172.774,71	6,05%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0%	10,00%	10,00%	0%	0%	0%		
10 – COBERTURA		128.911,13					12.891,11	51.564,45	38.673,34	25.782,23								128.911,13	4,51%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
11 - ESQUADRIAS		224.861,49						22.486,15	44.972,30	67.458,45	44.972,30	22.486,15	22.486,15					224.861,49	7,88%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0%	0%	0%	0%		
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL		264.456,67	79.337,00	79.337,00				26.445,67	26.445,67	26.445,67					13.222,83		13.222,83	264.456,67	9,26%
		100,00%	30,00%	30,00%	0%	0%	0%	0%	10,00%	10,00%	10,00%	0%	0%	0%	5,00%	0%	5,00%		
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		64.284,69						6.428,47	16.071,17	12.856,94	12.856,94	6.428,47			6.428,47		3.214,23	64.284,69	2,25%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0%	0%	10,00%	0%	5,00%		
14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		82.317,78		8.231,78					8.231,78	16.463,56	16.463,56	8.231,78			16.463,56	8.231,78		82.317,78	2,88%
		100,00%	0%	0%	10,00%	0%	0%	0%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0%	0%	20,00%	10,00%			
15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES		32.161,38							6.432,28					9.648,41	9.648,41	6.432,28		32.161,38	1,13%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20,00%	0%	0%	0%	0%	30,00%	30,00%	20,00%			
16 - PINTURA		83.009,18												8.300,92	33.203,67	24.902,75	16.601,84	83.009,18	2,91%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		2.855.298,44	280.824,42	305.742,14	271.154,57	270.231,32	196.385,82	172.271,76	278.644,12	308.502,47	243.451,27	106.092,59	60.978,96	69.559,68	90.747,97	100.745,47	99.965,81	2.855.298,41	100,00%
BDI	20,37%	581.624,29	57.203,93	62.279,67	55.234,18	55.046,11	40.003,79	35.091,75	56.759,80	62.841,95	49.591,02	21.611,06	12.421,41	14.169,30	18.485,36	20.521,85	20.363,03	581.624,21	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		3.436.922,73	338.028,35	368.021,81	326.388,75	325.277,43	236.389,61	207.363,51	335.403,92	371.344,42	293.042,29	127.703,65	73.400,37	83.728,98	109.233,33	121.267,32	120.328,84	3.436.922,62	100,00%
TOTAL ACUMULADO			338.028,35	706.050,16	1.032.438,91	1.357.716,34	1.594.105,95	1.801.469,46	2.136.873,38	2.508.217,80	2.801.260,09	2.928.963,74	3.002.364,11	3.086.093,09	3.195.326,42	3.316.593,74	3.436.922,58	3.436.922,62	100,00%
% DO MÊS			9,84%	10,71%	9,50%	9,46%	6,88%	6,03%	9,76%	10,80%	8,53%	3,72%	2,14%	2,44%	3,18%	3,53%	3,50%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			9,84%	20,54%	30,04%	39,50%	46,38%	52,42%	62,17%	72,98%	81,50%	85,22%	87,36%	89,79%	92,97%	96,50%	100,00%	100,00%	100,00%

Luciana Magliano - Mat. 062.170
Engenheira Civil - CREARJ 2004102802