



Obra: Reforma e Recuperação Estrutural do JARDIM DE INFANCIA MARIA DUQUE ESTRADA LAGINESTRA

R02 – Nov / 2024

Local: RUA ZILDA SECCON SALARINI, 96 – CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - Set / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01

ITEM - SERVIÇO		VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	TOTAL	% ITEM
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		62.891,08	1.251,54	3.773,46	7.012,36	5.748,24	7.383,41	8.263,89	1.377,32	1.352,17	1.490,52	1.534,54	1.911,89	3.282,91	3.779,75	3.779,75	5.270,27	5.679,06	62.891,08	3,28%
		100,00%	1,99%	6,00%	11,15%	9,14%	11,74%	13,14%	2,19%	2,15%	2,37%	2,44%	3,04%	5,22%	6,01%	6,01%	8,38%	9,03%		
02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES		214.332,48	4.265,22	12.859,95	23.898,07	19.589,99	25.162,63	28.163,29	4.693,88	4.608,15	5.079,68	5.229,71	6.515,71	11.188,16	12.881,38	12.881,38	17.961,06	19.354,22	214.332,48	11,18%
		100,00%	1,99%	6,00%	11,15%	9,14%	11,74%	13,14%	2,19%	2,15%	2,37%	2,44%	3,04%	5,22%	6,01%	6,01%	8,38%	9,03%		
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO		12.135,17	10.314,90	606,75	606,76	606,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.135,17	0,63%
		100,00%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
04 - DEMOLIÇÃO		86.881,23	21.720,31	17.376,25	17.376,25	-	-	-	6.081,69	6.950,50	6.950,50	-	-	-	-	-	10.425,75	-	86.881,23	4,53%
		100,00%	25,00%	20,00%	20,00%	0%	0%	0%	7,00%	8,00%	8,00%	0%	0%	0%	0%	0%	12,00%	0%		
05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		12.178,32	608,91	1.826,75	1.826,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.915,91	-	12.178,32	0,64%
		100,00%	5,00%	15,00%	15,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65,00%	0%		
06 - ESTRUTURA		261.696,82	-	78.509,05	78.509,05	36.637,55	23.552,71	18.318,78	15.701,81	10.467,87	-	-	-	-	-	-	-	-	261.696,82	13,65%
		100,00%	0%	30,00%	30,00%	14,00%	9,00%	7,00%	6,00%	4,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS		17.258,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.725,87	2.588,81	2.588,81	3.451,75	3.451,75	3.451,75	-	17.258,74	0,90%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0%		
08 - REVESTIMENTO		140.328,62	-	-	-	-	-	-	14.032,86	14.032,86	21.049,29	28.065,73	28.065,73	35.082,15	-	-	-	-	140.328,62	7,32%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	0%	0%	0%	0%		
09 - PAVIMENTO		384.890,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.244,53	38.489,07	76.978,14	76.978,14	76.978,14	96.222,67	384.890,68	20,08%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%		
10 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA		563.104,00	-	-	84.465,60	112.620,80	168.931,20	197.086,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.104,00	29,38%
		100,00%	0%	0%	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
11 - ESQUADRIAS		14.257,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.703,11	8.554,66	14.257,77	0,74%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40,00%	60,00%		
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		4.788,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.788,11	4.788,11	0,25%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%		
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		33.154,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.261,93	19.892,90	33.154,83	1,73%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40,00%	60,00%		
14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		4.022,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.609,17	2.413,75	4.022,92	0,21%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40,00%	60,00%		
15 - PINTURA		52.923,91	-	-	-	-	-	-	-	3.704,68	3.704,68	3.175,43	-	-	10.584,78	10.584,78	10.584,78	10.584,78	52.923,91	2,76%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7,00%	7,00%	6,00%	0%	0%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
16 - DRENAGEM PLUVIAL		14.173,25	-	-	-	-	-	-	-	-	7.086,63	7.086,63	-	-	-	-	-	-	14.173,25	0,74%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	50,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		37.569,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.392,39	7.513,92	7.513,92	7.513,92	5.635,43	37.569,58	1,96%
		100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.916.587,51	38.160,87	114.952,21	213.694,84	175.203,34	225.029,95	251.832,36	41.887,56	41.116,23	45.361,30	46.817,91	58.326,67	100.023,48	115.189,71	115.189,71	160.675,77	173.125,59	1.916.587,51	100,00%
BDI	20,37%	390.408,87	7.773,37	23.415,77	43.529,64	35.688,92	45.838,60	51.298,25	8.532,50	8.375,38	9.240,10	9.536,81	11.881,14	20.374,78	23.464,14	23.464,14	32.729,65	35.265,68	390.408,87	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		2.306.996,38	45.934,24	138.367,98	257.224,48	210.892,26	270.868,55	303.130,61	50.420,06	49.491,61	54.601,40	56.354,72	70.207,81	120.398,26	138.653,85	138.653,85	193.405,42	208.391,27	2.306.996,38	100,00%
TOTAL ACUMULADO			45.934,24	184.302,22	441.526,70	652.418,96	923.287,51	1.226.418,12	1.276.838,18	1.326.329,79	1.380.931,19	1.437.285,91	1.507.493,72	1.627.891,98	1.766.545,83	1.905.199,68	2.098.605,10	2.306.996,37	2.306.996,38	100,00%
% DO MÊS			1,99%	6,00%	11,15%	9,14%	11,74%	13,14%	2,19%	2,15%	2,37%	2,44%	3,04%	5,22%	6,01%	6,01%	8,38%	9,03%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			1,99%	7,99%	19,14%	28,28%	40,02%	53,16%	55,35%	57,49%	59,86%	62,30%	65,34%	70,56%	76,57%	82,58%	90,97%	100,00%	100,00%	100,00%