



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP

Obra: REFORMA DA ESF DR. LUIZ ALEXANDRE DE MENDONÇA

R01 - SET/2024

Local: Rua Moisés Moraes Filho, 1 - Nova Suiça CEP. 28.605-736 - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - JULHO / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01

ITEM - SERVIÇO		VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 39.215,41	R\$ 7.843,08	R\$ 7.843,08	R\$ 7.843,08	R\$ 7.843,08	R\$ 7.843,08	R\$ 39.215,40	7,74%
	100%		20%	20%	20%	20%	20%		
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES		R\$ 52.094,70	R\$ 10.418,94	R\$ 10.418,94	R\$ 10.418,94	R\$ 10.418,94	R\$ 10.418,94	R\$ 52.094,70	10,28%
	100%		20%	20%	20%	20%	20%		
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO		R\$ 3.318,89	R\$ 3.318,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.318,89	0,65%
	100%		100%	0%	0%	0%	0%		
4.0 - DEMOLIÇÃO		R\$ 25.516,98	R\$ 17.861,89	R\$ 7.655,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.516,98	5,03%
	100%		70%	30%	0%	0%	0%		
5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 336,53	R\$ -	R\$ 336,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,53	0,07%
	100%		0%	100%	0%	0%	0%		
6.0 - ESTRUTURA		R\$ 15.864,02	R\$ -	R\$ 9.518,41	R\$ 6.345,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.864,02	3,13%
	100%		0%	60%	40%	0%	0%		
7.0 - ALVENARIA		R\$ 7.935,32	R\$ -	R\$ 6.348,26	R\$ 1.587,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.935,32	1,57%
	100%		0%	80%	20%	0%	0%		
8.0 - REVESTIMENTO		R\$ 93.892,56	R\$ -	R\$ 18.778,51	R\$ 46.946,28	R\$ 28.167,77	R\$ -	R\$ 93.892,56	18,52%
	100%		0%	20%	50%	30%	0%		
9.0 - PAVIMENTO		R\$ 10.768,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.384,06	R\$ 5.384,06	R\$ -	R\$ 10.768,11	2,12%
	100%		0%	0%	50%	50%	0%		
10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA		R\$ 102.789,73	R\$ -	R\$ 61.673,84	R\$ 41.115,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.789,73	20,28%
	100%		0%	60%	40%	0%	0%		
11.0 - ESQUADRIAS		R\$ 64.482,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.896,40	R\$ 25.792,80	R\$ 25.792,80	R\$ 64.482,01	12,72%
	100%		0%	0%	20%	40%	40%		
12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		R\$ 12.182,34	R\$ -	R\$ 1.218,23	R\$ 4.872,94	R\$ 3.654,70	R\$ 2.436,47	R\$ 12.182,34	2,40%
	100%		0%	10%	40%	30%	20%		
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 14.890,00	R\$ -	R\$ 744,50	R\$ 5.956,00	R\$ 5.956,00	R\$ 2.233,50	R\$ 14.890,00	2,94%
	100%		0%	5%	40%	40%	15%		
14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		R\$ 5.013,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.013,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.013,47	0,99%
	100%		0%	0%	100%	0%	0%		
15.0 - PINTURA		R\$ 42.357,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.353,67	R\$ 19.061,01	R\$ 16.943,12	R\$ 42.357,80	8,36%
	100%		0%	0%	15%	45%	40%		
16.0 - DRENAGEM PLUVIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	0%		0%	0%	0%	0%	0%		
17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 16.280,39	R\$ -	R\$ 3.256,08	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.884,12	R\$ 16.280,39	3,21%
	100%		0%	20%	25%	25%	30%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 506.938,26	R\$ 39.442,80	R\$ 127.791,47	R\$ 158.803,49	R\$ 110.348,46	R\$ 70.552,03	R\$ 506.938,25	100,00%
BDI	20,37%	R\$ 103.263,32	R\$ 8.034,50	R\$ 26.031,12	R\$ 32.348,27	R\$ 22.477,98	R\$ 14.371,46	R\$ 103.263,33	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 610.201,58	R\$ 47.477,30	R\$ 153.822,59	R\$ 191.151,76	R\$ 132.826,44	R\$ 84.923,49	R\$ 610.201,58	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 47.477,30	R\$ 201.299,89	R\$ 392.451,65	R\$ 525.278,09	R\$ 610.201,58	R\$ 610.201,58	100,00%
% DO MÊS			7,78%	25,21%	31,33%	21,77%	13,92%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			7,78%	32,99%	64,32%	86,08%	100,00%	100,00%	100,00%