

Natureza:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO PARA IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES PAISAGÍSTICAS PARA A PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE PODA ARBÓREA E OBRAS CIVIS.	MÊS /ANO REF. :	mar/24
Localização	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, BAIRRO CENTRO - 1º DISTRITO DE NOVA FRIBURGO, RJ	VALOR DA OBRA	
		PRAZO DA OBRA:	450 DIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

		1º SETOR - PARQUE INFANTIL					2º SETOR - CHAFARIZ					3º SETOR -					
ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	13º ETAPA	14º ETAPA	15º ETAPA	TOTAL GERAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO)	R\$ 17.159,75	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 17.159,75	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 11.439,84	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 5.719,92	R\$ 114.398,36
		15,0%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100%
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.545,45	R\$ 10.814,22	R\$ 20.884,97	R\$ 47.717,77	R\$ 47.717,78	R\$ 47.717,78	R\$ 55.355,33	R\$ 55.355,32	R\$ 55.422,91	R\$ 55.422,91	R\$ 76.375,48	R\$ 58.126,47	R\$ 48.664,02	R\$ 40.553,35	R\$ 40.215,47	R\$ 675.889,21
		2,30%	1,60%	3,09%	7,06%	7,06%	7,06%	8,19%	8,19%	8,20%	8,20%	11,30%	8,60%	7,20%	6,00%	5,95%	100%
03.0	TROCA DO PISO PGV	R\$ 52.180,92	R\$ 78.271,40	R\$ 130.452,29	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 260.904,59	R\$ 130.452,29	R\$ 130.452,29	R\$ 130.452,29	R\$ 65.226,16	R\$ 65.226,16	R\$ 2.609.045,91
		2,00%	3,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%	100%
04.0	REFORMA DO CORETO PGV									R\$ 11.495,28	R\$ 14.049,78						R\$ 25.545,07
										45,00%	55,00%						100%
05.0	PAISAGISMO		R\$ 44.514,86	R\$ 44.514,86	R\$ 89.029,72	R\$ 89.029,72	R\$ 44.514,86	R\$ 44.514,86	R\$ 89.029,72	R\$ 89.029,72	R\$ 89.029,72	R\$ 44.514,86	R\$ 44.514,86	R\$ 44.514,86	R\$ 44.514,86	R\$ 89.029,72	R\$ 890.297,16
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	100%
06.0	PARQUE INFANTIL		R\$ 15.574,15	R\$ 28.923,41													R\$ 44.497,56
			35,00%	65,00%													100%
07.0	CHAFARIZ PGV						R\$ 122.440,73	R\$ 61.220,37	R\$ 61.220,37								R\$ 244.881,47
							50,00%	25,00%	25,00%								100%
08.0	MOBILIÁRIO URBANO					R\$ 124.241,48				R\$ 138.046,08	R\$ 138.046,08				R\$ 138.046,08	R\$ 151.850,69	R\$ 690.230,42
						18,00%				20,00%	20,00%				20,00%	22,00%	100%
09.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS			R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23			R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23	R\$ 43.190,23		R\$ 431.902,27
				10,00%	10,00%	10,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100%
10.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.879,21	R\$ 8.263,80	R\$ 15.959,45	R\$ 36.464,00	R\$ 36.464,00	R\$ 36.464,00	R\$ 42.300,30	R\$ 42.300,30	R\$ 42.351,95	R\$ 42.351,95	R\$ 58.363,05	R\$ 44.417,89	R\$ 37.187,07	R\$ 30.989,23	R\$ 30.731,05	R\$ 516.487,20
		2,30%	1,60%	3,09%	7,06%	7,06%	7,06%	8,19%	8,19%	8,20%	8,20%	11,30%	8,60%	7,20%	6,00%	5,95%	100%
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		R\$ 96.765,33	R\$ 163.158,34	R\$ 289.645,13	R\$ 483.026,22	R\$ 607.267,70	R\$ 529.201,70	R\$ 470.015,36	R\$ 557.720,44	R\$ 646.160,67	R\$ 648.715,17	R\$ 364.335,74	R\$ 326.421,66	R\$ 309.728,39	R\$ 368.239,82	R\$ 382.773,00	R\$ 6.243.174,63
BDI ONERADO	21,37%	R\$ 20.678,75	R\$ 34.866,94	R\$ 61.897,16	R\$ 103.222,70	R\$ 129.773,11	R\$ 113.090,40	R\$ 100.442,28	R\$ 119.184,86	R\$ 138.084,54	R\$ 138.630,43	R\$ 77.858,55	R\$ 69.756,31	R\$ 66.188,96	R\$ 78.692,90	R\$ 81.798,64	R\$ 1.334.166,42
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS + BDI		R\$ 117.444,08	R\$ 198.025,27	R\$ 351.542,28	R\$ 586.248,92	R\$ 737.040,81	R\$ 642.292,11	R\$ 570.457,64	R\$ 676.905,29	R\$ 784.245,21	R\$ 787.345,60	R\$ 442.194,29	R\$ 396.177,98	R\$ 375.917,34	R\$ 446.932,72	R\$ 464.571,64	R\$ 7.577.341,05
	PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS	1,55%	2,61%	4,64%	7,74%	9,73%	8,48%	7,53%	8,93%	10,35%	10,39%	5,84%	5,23%	4,96%	5,90%	6,13%	100%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		R\$ 117.444,08	R\$ 315.469,35	R\$ 667.011,64	R\$ 1.253.260,56	R\$ 1.990.301,37	R\$ 2.632.593,47	R\$ 3.203.051,11	R\$ 3.879.956,40	R\$ 4.664.201,61	R\$ 5.451.547,22	R\$ 5.893.741,51	R\$ 6.289.919,49	R\$ 6.665.836,83	R\$ 7.112.769,55	R\$ 7.577.341,17	
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		1,55%	4,16%	8,80%	16,54%	26,27%	34,74%	42,27%	51,20%	61,55%	71,95%	77,78%	83,01%	87,97%	93,87%	100,00%	